

#### 4. Investointiosan toteutuminen talousarviossa

Talousarvioon 2023 varattujen kunnan ja vesihuoltolaitoksen investointimenojen kokonaissumma oli vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen yhteensä 1 539 500 € ja investointien kokonaistoteuma 1 242 120 €.

Vuoden 2023 investointien toteuma koostuu useista pienehköistä uudis- ja peruskorjaushankkeista sekä hankinnoista. Alle talousarviosumman toteutuivat Puttitien rakentaminen, jonka toteutuneet kustannukset koskivat vain tarvikehankintoja ja kohdentamattomat teollisuushallien korjaukset, joiden osalta kuitenkin totutettiin tavoitteena olleet kohteet. Kuvansin leikkipuiston rakentamishanke ei käynnistynyt. Pyöräkatosten hankinnasta tehtiin talousarviomuutos, mutta hanke kuitenkin toteutui alkuperäisellä kalliimmalla kustannuksella. Arkiston digitointihanke ei toteutunut. Kuvansintien rivitalojen lämmitystapamuutoksen investointi siirtyi vuodelle 2024.

Vesitornin peruskorjauksen loppuun saattaminen siirtyi pääurakoitsijan konkurssin vuoksi kunnalle. Loppuhankkeen toteuma oli n. 55 000 € kun hankkeelle oli varattu 111 000 €.

Omaisuuksien myynnistä saatiin n. 119 000 € enemmän kuin oli budjetoitu.

Muutamia pienempiä investointimäärärahoja jäi käyttämättä, koska ao. kohteisiin liittyvät toteumat eivät ylittäneet investoinneille määriteltyä 10 000 € rajaa. Nämä toteumat kirjattiin näin ollen käyttötalouteen.

Investointiohjelman muutokset tehtiin talousarviomuutoksina vuoden aikana. Muutoin hankeryhmittäin investointien toteumat ja sitovat tasot pysyivät pääosin hyvin talousarvion raameissa ja vuoden aikana toteutettiin määrärahojen muutoksia ja siirtoja hankkeiden välillä. Hankeryhmien väliset määrärahojen siirrot ja tarvittavat lisämäärärahat käsiteltiin suunnitellusti talousarvion muutosten yhteydessä ja hyväksyttiin kunnanhallituksessa ja valtuustossa.