

4. Investointiosan toteutuminen

Talousarvioon 2024 varattujen kunnan ja vesihuoltolaitoksen investointimenojen kokonaissumma oli vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen yhteensä 1 838 000 € ja investointien kokonaistoteuma 1 114 200 €. Maa-alueiden myynneistä saatiin tuloa 31 072 €.

Vuoden 2024 investointien toteuma koostuu uudis- ja korjaushankkeista sekä hankinnoista. Alle talousarviosumman toteutuivat mm. Kuvansin Pikku-huimaa puiston rakentaminen, paloaseman lämmitystapamuutos, Puttitien rakentaminen sekä Mutalantie-Koskentie katuvalaistuksen uusiminen.

Talousarviosumman hankkeista vuonna 2024 ylitti mm. lukion korjauksien IV-saneeraus, jossa rakentamisen aikana todettiin, että vanhoja IV-putkiläpivientejä ei voida käyttää suunnitelmien mukaisesti uusien putkien kanssa. Myös Koulutien ja Mutalantien risteyksen liikenneturvallisuuden parantaminen ylittivät talousarviossa olleen määrärahan, johtuen katualueella olleen runsaan kunnallistekniikan ja kaapelointien takia. Kunnan virastona toimivalla lentoasemalla tehtiin tilamuutoksia uuden vuoden 2024 aloittaneen työllisyysalueen vuoksi.

Muutamia pienempiä investointimäärärahoja jäi käyttämättä, koska ao. kohteisiin liittyvät toteumat eivät ylittäneet investoinneille määriteltyä 10 000 € rajaa. Nämä toteumat kirjattiin näin ollen käyttötalouteen.

Käynnissä olevien JTF-hankkeiden, Saimaan reitin sekä Palviaisten bioterminaalien toteutus ja sen myötä kustannukset syntyvät pääasiassa vasta vuoden 2025 aikana. Varkaus- Joroinen yhdysvesijohdon paineenkorotus asemien investointi siirtyi kokonaisuudessaan vuodelle 2025.

Muutoin hankeryhmittäin investointien toteumat ja sitovat tasot pysyivät pääosin hyvin talousarvion raameissa ja vuoden aikana toteutettiin määrärahojen muutoksia ja siirtoja hankkeiden välillä. Hankeryhmien väliset määrärahojen siirrot ja tarvittavat lisämäärärahat käsiteltiin suunnitellusti talousarvion muutosten yhteydessä ja hyväksyttiin kunnanhallituksessa ja valtuustossa

INVESTOINTIEN TOTEUMA TP 2024

Sitova taso

HANKERYHMÄ:

Elinvoimaa, kasvua ja työllisyyttä edistävät hankkeet

Hankeryhmä/hanke	Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys, palvelukyvyyn parantaminen, tuotannon tehostaminen)	Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi)	Kustannusarvio			Tuloarviot		
			MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIK-KEAMA	MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIK-KEAMA
Energiainvestointirahasto Öljy- ja kaasulämmitysten korvaaminen hiilineutraaleilla lämmitystavoilla sekä energiatehokkuuden parantamistoimet								
Rakennukset <i>Hallinto- ja laitosrakennukset</i> Paloasema - kaukolämpö	Tuotannon tehostaminen	Korvausinvestointi	50 000	35 749	14 251	9 000	0	-9 000
Aineettomat hyödykkeet <i>Ki Oy Honkauran energiahankkeiden pääomittaminen</i> Kuvansintie rivitalot	Tuotannon tehostaminen	Korvausinvestointi	200 000	200 000	0			
<i>Yhteensä</i>			250 000	235 749	14 251	9 000	0	-9 000
Rakennukset <i>Tehdas- ja tuotantorakennukset</i> OC-System laajennus	Tuotannon tehostaminen	Korvausinvestointi	0	13 902	-13 902			
Elinvoimaa, kasvua ja työllisyyttä edistävät hankkeet yhteensä			250 000	249 651	349	9 000	0	-9 000

HANKERYHMÄ:

Palvelutuotanto (sis.tilat, laitteet, kaluston, ohjelmistot jne.)

Hankeryhmä/hanke	Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys, palvelukyvyyn parantaminen, tuotannon tehostaminen)	Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi)	Kustannusarvio			Tuloarviot		
			MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIK-KEAMA	MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIK-KEAMA
Rakennukset <i>Hallinto- ja laitosrakennukset</i> TE-palvelujen työhuoneet (2kpl) ja koustilojen perusp. Lukion peruskorjaus (v. 2024 IV-parantaminen) Alakoulun käytäväremontti ja ikkunat	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	80 000	89 859	-9 859			
Urheilutalon peruskorjaus (v. 2024 suunnitelmat)	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	140 000	171 375	-31 375			
Terveysaseman peruskorjauksia	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	20 000	20 490	-490			
Tahkorannan tsto IVLP	Tuotannon tehostaminen	Korvausinvestointi	30 000	20 743	9 257			
<i>Yhteensä</i>			290 000	326 014	-36 014			
Kiinteät rakenteet ja laitteet <i>Muut kiinteät rakenteet ja laitteet</i> Urheilukentän ajoa estävä aita	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	13 000	0	13 000			

Koneet ja kalusto <i>Muut koneet ja kalusto</i> Koulukeskuksen ruokalan uudet kalusteet	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	15 000	12 373	2 627			
Koulukeskuksen kylmiöt	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	30 000	24 592	5 408			
<i>Yhteensä</i>			45 000	36 965	8 035			
Palvelutuotanto yhteensä			348 000	362 979	-14 979	0	0	0

HANKERYHMÄ:

Kuntatekniikka (sis. liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet sekä liikuntapaikat)

Hankeryhmä/hanke	Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys, palvelukyvyyn parantaminen, tuotannon tehostaminen)	Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi)	Kustannusarvio			Tuloarviot		
			MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIKKEAMA	MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIKKEAMA
Kiinteät rakenteet ja laitteet								
<i>Liikuntapaikat</i> Saimaan reitti	Palvelukyvyyn parantaminen	Uusininvestointi	215 000	10 077	204 923	150 500	742	-149 758
<i>Puistot</i> Torialueen kehittäminen/suunnittelu	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	10 000	0	10 000			
Kuvansin leikkipuisto Pikku Huimaa	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	70 000	37 242	32 758			
<i>Yhteensä</i>			80 000	37 242	42 758			
<i>Kadut</i> Puttities rakentaminen	Palvelukyvyyn parantaminen	Uusininvestointi	40 000	37 029	2 971			
Liikenneturvallisuus- ja estettömyyden parantaminen	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	30 000	39 616	-9 616			
Katu- ja ulkovalaistuksien uusiminen	Tuotannon tehostaminen	Korvausinvestointi	40 000	25 294	14 706			
Katujen kohdentamattomat peruskorjaukset	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	20 000	32 340	-12 340			
Katujen kohdentamattomat asfaltoinnit	Palvelukyvyyn parantaminen	Korvausinvestointi	40 000	38 472	1 528			
<i>Yhteensä</i>			170 000	172 751	-2 751			
Kiinteät rakenteet ja laitteet								
Koulujen ja päiväkotien pihojen viihtyvyyden parantaminen	Palvelukyvyyn parantaminen	Uusininvestointi	20 000	24 688	-4 688			
Sähköautojen latauspisteet (4 paikkaa)	Palvelukyvyyn parantaminen	Uusininvestointi	25 000	0	25 000			
Palviaisten terminaali	Tuotantokyvyn tehostaminen	Uusininvestointi	400 000	8 811	391 189	280 000	0	-280 000
<i>Yhteensä</i>			445 000	33 499	411 501	280 000	0	-280 000
Kuntatekniikka yhteensä			910 000	253 569	656 431	430 500	742	-429 758

HANKERYHMÄ:

Konsernipalvelut (asunnot ja yhtiöt)

Hankeryhmä/hanke	Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys, palvelukyvyyn parantaminen)	Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi)	Kustannusarvio	Tuloarviot
------------------	--	--	----------------	------------

	nen, tuotannon tehostaminen)	korvaus-investointi)						
			MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIKKEAMA	MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIKKEAMA
Aineettomat hyödykkeet Yleinen hankesuunnitteluraha			20 000	0	20 000			
Osakkeet ja osuudet JoWa Aviation Oy, pääomasijoitus	Palvelukyvyn parantaminen	Uusininvestointi	10 000	10 000	0			
Bomila Resort Oy, pääomasijoitus			30 000	30 000	0			
<i>Yhteensä</i>			40 000	40 000	0			
Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden hankinta			50 000	153 000	-103 000			
Tuloarviot <i>Omaisuuksien myynti</i> Maa- ja vesialueet						0	31 072	31 072
Loma-asuntotontit						20 000	0	-20 000
Asuintontit						40 000	0	-40 000
<i>Yhteensä</i>			50 000	153 000	-103 000	60 000	31 072	-28 928
Konsernipalvelut yhteensä			110 000	193 000	-83 000	60 000	31 072	-28 928

Joroisten kunta yhteensä		1 618 000	1 059 200	558 800	499 500	31 815	-467 685
	Netto:	1 118 500	1 027 385	91 115			

HANKERYHMÄ:

Vesihuoltolaitos

Hankeryhmä/hanke	Tavoite (Palvelutuotannon määrän lisäys, palvelukyvyn parantaminen, tuotannon tehostaminen)	Investoinnin luonne (uus-, laajennus-, korvausinvestointi)	Kustannusarvio			Tuloarviot		
			MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIKKEAMA	MUUTETTU TA 2024	TOT 2024	POIKKEAMA
Aineettomat hyödykkeet <i>Muut pitkävaikutteiset menot</i> Jäteveden puhdistamoiden peruskorjaus suunnittelu	Palvelukyvyn parantaminen	Korvausinvestointi	50 000	4 596	45 404			
<i>Yhteensä</i>			50 000	4 596	45 404			
Kiinteät rakenteet ja laitteet <i>Johtoverkostot ja -laitteet</i> Vesi- ja viemäriinjojen rakentaminen ja peruskorjaus	Tuotannon tehostaminen	Korvausinvestointi	40 000	50 405	-10 405			
Joroinen-Varkaus yhdysesijohdon paineenkorotusaseman rakentaminen			130 000	0	130 000			
<i>Yhteensä</i>			170 000	50 405	119 595			
Vesihuoltolaitos yhteensä			220 000	55 001	164 999	0	0	0

Joroisten kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä		1 838 000	1 114 200	723 800	499 500	31 815	-467 685
	Netto:	1 338 500	1 082 385	256 115			